

ลำดับ ที่	รายการ / จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ /งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
20	วัสดุคอมพิวเตอร์	กองช่าง	อุดหนุน	20,000	1 ต.ค.56 - 30 ก.ย.57					✓	19,970.00	30.00		
21	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	กองช่าง	อุดหนุน	200,000	1 ต.ค.56 - 30 ก.ย.57					✓	199,000.00	1,000.00	โอนเพิ่มงบประมาณ	+ 50,000.-
22	ซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน	กองช่าง	อุดหนุน	37,500	1 ต.ค.56 - 30 ก.ย.57					✓	37,500.00	-	8-เม.ย.-57	
23	ซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 11,000.- บาท	กองช่าง	อุดหนุน	22,000	1 ต.ค.56 - 30 ก.ย.57					✓	22,000.00	-	7-ก.พ.-57	
24	ซื้อกล่องระดับ ขนาดกำลัง 30 เท้า จำนวน 1 ชุด	กองช่าง	อุดหนุน	34,000	1 ต.ค.56 - 30 ก.ย.57					✓	34,000.00	-	6-เม.ย.-57	
25	ซื้อไม้สัด้าพอลิเนียมแบบพับ ความยาว 4 เมตร จำนวน 1 ตัว	กองช่าง	อุดหนุน	4,500	1 ต.ค.56 - 30 ก.ย.57					✓	4,500.00	-	6-เม.ย.-57	
26	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.ครน เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ขนาดกว้าง 15.50 เมตร ยาว 38 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 570 ตารางเมตร	กองช่าง	อุดหนุน	5,940,000	พ.ค.-57			✓			-	5,940,000.00		ระหว่าง ดำเนินการ
27	ก่อสร้างถนนลูกรังสายสะพานสามหมอน หมู่ที่ 3	กองช่าง	สะสม	99,000						✓	98,500.00	500.00	22-ม.ค.-57	
28	ก่อสร้างถนนลาดยางสายปากนา-เนินทอง หมู่ที่ 1	กองช่าง	สะสม	3,252,000						✓	3,245,500.00	6,500.00	10-มิ.ย.-57	
29	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายพะจัน- ไทรลำ หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 4	กองช่าง	สะสม	1,510,000						✓	1,508,000.00	2,000.00	4-ก.ย.-57	
30	ก่อสร้างถนนลาดยางสายเขาล้าน-ปลายกริม (ตอนที่ 4) หมู่ที่ 9,10	กองช่าง	สะสม	784,000						✓	783,000.00	1,000.00	20-ต.ค.-57	
31	ปรับปรุงซ่อมบำรุงถนนลาดยางสายไชยชนะ- โรงเรียนบ้านนาเหรียญ หมู่ที่ 4,1	กองช่าง	สะสม	227,000						✓	225,500.00	1,500.00	28-เม.ย.-57	
32	วางท่อลอดกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร สายไทรลำ-น้ำฉาล่าง หมู่ที่ 4	กองช่าง	สะสม	19,000						✓	18,700.00	300.00	7-ม.ค.-57	